

Etapale de realizare C.E.F. CU CAPACITATE INSTALATA DE 14.06 MW, CU INSTALATIE DE STOCARE, IN COJANI, JUD. GORJ	
	Activități
1	Planificare, organizare, coordonare, control
2	Realizarea si avizarea proiectului tehnic de executie
3	Identificare, trasare si pichetare teren alocat proiectului
4	Selecție și desemnare Dirigentie de Santier
5	Asigurarea responsabililor pentru Sanatate si siguranta in munca pe santier
6	Asistență tehnică din partea proiectantului
7	Anuntare autoritati privind inceperea lucrarilor
8	Amenajare Drum Acces Proiect
9	Amenajare teren proiect
10	Organizare de santier (paza, container, utilitati, management deseuri)
11	Achzitie, Montaj Gard si Poarta Acces
12	Achzitie, Montaj Stalpi iluminat, CCTV
13	Polita Asigurare pe perioada derularii contractului
14	Realizare drumuri interne
15	Pichetare si montare structura metalica
16	Pichetare si realizare fundatii PT, PC
17	Pichetare si realizare trasee cabluri interne
18	Pichetare si montare sistem impamantare
19	Achizitie si Montaj panouri fotovoltaice
20	Achizitie si Montaj sistem CCTV
21	Achizitie si Montaj invertoare
22	Achizitie si Montaj capacitate de stocare
23	Achizitie si montaj cabluri electrice solare si cabluri Curent continuu (CC)
24	Achizitie si montaj cabluri electrice Curent alternativ
25	Achizitie si montaj cabluri electrice Curent alternativ medie tensiune (20 kV) Trafo - PC
26	Achizitie si montaj cablu electric Curent alternativ medie (20 kV) intre PC si linie electrica DEO
27	Infrastructura de Fibra Optica cu toate echipamentele aferente
28	Achzitie si montaj Posturi Transformare
29	Achzitie si montaj PC intern
30	Achizitie si montaj Sistem SCADA si protectii relee
31	Integrare CEF in SCADA DEER si OTS ca centrala dispecerezabila de categorie C, inclusiv circuitele de comunicatie aferente prin Fibra Optica
32	Lucrari conexiune electrica pe Tarif de Racordare ATR
33	Receptie la Terminarea lucrarilor (Primarie, ISC, Executant, Proiectant)
34	Întocmirea documentului unității generatoare (DUG)
35	Realizarea lucrarilor premergatoare Punerii sub tensiune pentru perioada proba
36	Solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe
37	Solicitarea pentru perioada de probe a convenției de exploatare
38	Notificare ORR cu calendarul și tipul testelor pentru verificarea conformității cu cerințele tehnice aplicabile
39	Efectuare testele de verificare a conformitatii
40	Depunere documente si solicitare PIF
41	Obtinere Certificatului de conformitate